



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

ODAS: ZUMPANGO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE ZUM							No. ANGO							
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido
006	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO EN DEPORTIVO SAN BARTOLO	CONTRATO	PUEBLO DE SAN BARTOLO CUAUTLALPAN	8,000	110101	455,000.00	0.00	0.00	58.89	267,960.42				
007	EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CARCAMO EN DEPORTIVO SAN MARCOS	CONTRATO	BARRIO SAN MARCOS	8,000	110101	385,000.00	0.00	0.00	68.67	264,377.40				
011	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN CARRETERA CUAUTITLÁN - ZUMPANGO DESDE 0+140.00 KM AL	CONTRATO	PUEBLO NUEVO SAN PEDRO DE LA LAGUNA	100,000	110101	7,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
0022	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA DE PUEBLO NUEVO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA	CONTRATO	PUEBLO NUEVO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA	100,000	250210	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
022	REHABILITACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES VILLAS DE LA LAGUNA	CONTRATO	CONJUNTO URBANO VILLAS DE LA LAGUNA	15,000	250210	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
2301	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CÁRCAMO PASEOS DE SAN JUAN	CONTRATO	CONJUNTO URBANO PASEOS DE SAN JUAN	12,500	250210	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
2302	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN CONJUNTO URBANO JARDINES	CONTRATO	CONJUNTO URBANO JARDINES DEL LAGO	4,658	250210	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
301	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO "HERMES"	CONTRATO	CONJUNTO URBANO EX HACIENDA DE GUADALUPE	4,500	250210	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
001	BARDA PERIMETRAL DEL POZO DE PUEBLO NUEVO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA	CONTRATO	PUEBLO NUEVO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA	2,730	110101	290,831.00	0.00	0.00	29.97	87,175.47				
002	BARDA PERIMETRAL DEL POZO DE SAN JUAN CENTRO	CONTRATO	BARRIO SAN JUAN	53,362	110101	353,084.00	0.00	0.00	29.98	105,862.44				
003	BARDA PERIMETRAL DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO	CONTRATO	FRACCIONAMIENTO ZUMPANGO	3,139	110101	1,323,550.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
004	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO PLAZAS II, PARA RECUPERAR CAPACIDAD DEL SUMINISTRO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LAS PLAZAS	10,514	110101	6,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
005	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO ENCINOS I, PARA RECUPERAR CAPACIDAD DEL SUMINISTRO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO HACIENDA DE LOS ENCINOS	9,422	110101	6,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
008	LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL DE POZO SAN JUAN A RED PRINCIPAL	CONTRATO	BARRIO SAN JUAN	13,341	110101	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
009	LINEA DE CONDUCCION PRINCIPAL DE POZO PUEBLO NUEVO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA A RED PRINCIPAL	CONTRATO	PUEBLO NUEVO SAN PEDRO DE LA LAGUNA	8,906	110101	562,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
010	AMPLIACIÓN DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA PARA NUEVO RASTRO MUNICIPAL	CONTRATO	PUEBLO DE SAN SEBASTIÁN MUNICIPAL	50,000	110101	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				
2303	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TANQUES ELEVADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, CADU, LA TRINIDAD, P	CONTRATO	VARIAS LOCALIDADES	10,000	250210	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0				



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE



Presupuesto Basado en Resultados Municipal

MUNICIPIO DE:

ODAS: ZUMPANGO

PbRM-11	Seguimiento trimestral del programa anual de obras
---------	--

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE ZUM											No.		ANGO	
DATO DE LA OBRA							AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA							
No de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiada	F.Fin	Presup Anual Autorizado	1er Trimestre		2do Trimestre		3er Trimestre		4to Trimestre	
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

COMISARIO

DIRECTOR DE OPERACION, CONSTRUCCION Y MT

C. EDUARDO GARCIA VAZQUEZ

LIC. IRMA MARIEL RODRÍGUEZ CHÁVEZ

MTRO. DANIEL MENDOZA BUCIO

ING. JUAN DIEGO ALCANTARA AVELINO

Fecha de elaboración:

Día	Mes	Año
11	08	2023