



Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios  
 GUIA METODOLÓGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE  
 Presupuesto Basado en Resultados Municipal



MUNICIPIO DE:  
 ODAS: ZUMPANGO

PbRM-11 Seguimiento trimestral del programa anual de obras

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

No. de Control	Nombre de la Obra	Tipo de Ejecución	Ubicación	Población Beneficiaria	F. Fin	Presup. Plural Autorizado	AVANCE PORCENTUAL Y MONTO EJERCIDO DE LA OBRA											
							1er Trimestre			2do Trimestre			3er Trimestre			4to Trimestre		
							% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido	% de avance	Monto ejercido				
01	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA PUEBLO NUEVO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA	CONTRATO	PUEBLO NUEVO DE SAN PEDRO DE LA LAGUNA	100,000	110101	14,917,293.22	0.00	0.00	100.00	14,917,293.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO-PLUVIAL DEL KM 0+000.00 AL 0+170.00 EN AV. HIDALGO DEL FRACCIONAM. SANTA FE	CONTRATO	CONJUNTO URBANO HOMEX SANTA FE	5,500	110101	824,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03	ENTUBAMIENTO DE CANAL RID PACHUCA DEL KM 0+000.00 AL 0+233.72, ENTRE CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y	CONTRATO	BARRIO SAN JUAN	12,000	110101	7,182,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PASEO BICENTENARIO DEL KM 0+000.00 AL 1+040.00	CONTRATO	SAN BARTOLO (PUEBLO)	15,000	110101	2,292,092.00	0.00	0.00	99.96	2,291,633.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE POZO SAN JUAN CENTRO	CONTRATO	BARRIO SAN JUAN	20,000	110101	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
06	SECTORIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN CONTROL DE PRESIÓN EN CONJUNTO URBANO LA TRINIDAD, ZUMPANGO	CONTRATO	CONJUNTO URBANO LA TRINIDAD	14,721	250210	2,000,000.00	0.00	0.00	30.02	600,413.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
07	CREACIÓN DE CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE REDES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS DEL ODAPAZ DEL	CONTRATO	ZUMPANGO DE OCAMPO	22,866	250210	2,000,000.00	0.00	0.00	49.96	999,539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ENTE PÚBLICO: ORGANISMO DE AGUA DE ZUM

No.

ANGO

DIRECCIÓN GENERAL  
 ARQ. ARTURO MONTERO HERNANDEZ  
 LIC. IRMA MARTEL RODRIGUEZ  
 LIC. LIZETH YADIRA RUIZ PERALTA

DIRECCIÓN DE FINANZAS  
 ODAPAZ  
 ZUMPANGO 2022-2024

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN  
 ODAPAZ  
 ZUMPANGO 2022-2024  
 ING. JUAN DIEGO MANTARRA  
 Fecha de elaboración